

ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)																
Наименование, адрес проблемного объекта (количество многоквартирных домов)	Количество договоров участия в долевом	Наименование застройщика, осуществившего привлечение	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр									Срок восстановления прав граждан, включенных в				
			Меры законодательного характера			Меры организационного характера			Меры финансового характера							
			Наименование	Срок реализации	Ожидаемый результат	Наименование	Срок реализации	Ожидаемый результат	Наименование	Срок реализации	Ожидаемый результат					
ЖК "Легенда" г. Москва, г.о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе (ТИАО) (5)	668	ООО «ИнвестСтройГрупп»	Не требуется	Принятие Московским фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства (далее - Фонд) решения о финансировании завершения строительства объекта			1 квартал 2020 года	Решение Фонда о финансировании завершения строительства объекта (выполнено)	Финансирование за счет бюджета города Москвы	2 квартал 2022 года	Ввод объекта в эксплуатацию, передача жилых помещений гражданам	2 квартал 2022 года				
				В случае принятия Фондом решения о финансировании завершения												
				Заявление Фонда о приобретении прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями			1-2 квартал 2020 года	Передача объекта Фонду для завершения строительства								
				Определение арбитражного суда о передаче имущества должника Фонду			3 квартал 2020 года									
				Оформление имущественных прав Фонда на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями			3-4 квартал 2020 года	Государственная регистрация прав Фонда на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями								
				Проведение работ по корректировке проектной документации, проведение экспертизы скорректированной проектной документации			3-4 квартал 2020 года	Получение положительного заключения Мосгосэкспертизы								
				Оформление Администрацией г.о. Троицк разрешения на строительство			4 квартал 2020 года	Завершение строительства, ввод в эксплуатацию								
Строительство объекта			4 квартал 2020 года - 2 квартал 2022 года													